



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

PROCESSO 13746/2

Página 133

QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS


CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - ONERADA

OBRA: REFORMA DE 3 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS

LOCAL: BAIRRO - PONTA DO AMBRÓSIO, PRAIA LINDA E RUA DO FOGO

BDI: 21,49%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	1º MÊS R\$	2º MÊS R\$	3º MÊS R\$	4º MÊS R\$	5º MÊS R\$	6º MÊS R\$	TOTAL COM BDI R\$	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	30%	5%	15%	15%	15%	20%	R\$17.259,00	4,06%
		R\$5.177,70	R\$862,95	R\$2.588,85	R\$2.588,85	R\$2.588,85	R\$3.451,80		
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	32%	2%	32%	2%	30%	2%	R\$112.617,88	26,52%
		R\$36.037,72	R\$2.252,35	R\$36.037,72	R\$2.252,35	R\$33.785,36	R\$2.252,36		
3.0	PINTURA	8%	26%	8%	26%	8%	24%	R\$58.397,05	13,75%
		R\$4.671,76	R\$15.183,23	R\$4.671,76	R\$15.183,23	R\$4.671,76	R\$14.015,29		
4.0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO E ALAMBRADOS		34%		34%		32%	R\$155.435,60	36,60%
			R\$52.848,10		R\$52.848,10		R\$49.739,39		
5.0	QUADRA POLIESPORTIVA - EQUIPAMENTOS		34%		34%		32%	R\$74.587,68	17,56%
			R\$25.359,81		R\$25.359,81		R\$23.868,06		
6.0	PINTURA MURO DA QUADRA PRAIA LINDA				100%			R\$3.899,10	0,92%
					R\$3.899,10				
7.0	LIMPEZA		30%		30%		40%	R\$2.529,12	0,60%
			R\$758,74		R\$758,74		R\$1.011,65		
Total no mês		R\$45.887,18	R\$97.265,20	R\$43.298,33	R\$102.890,20	R\$41.045,97	R\$94.338,55	R\$424.725,43	100,00%
Valor total		10,80%	22,90%	10,19%	24,23%	9,66%	22,21%		100,00%
Acumulado		R\$45.887,18	R\$143.152,38	R\$186.450,71	R\$289.340,91	R\$330.386,88	R\$424.725,43	R\$424.725,43	
OBS.: REFERÊNCIA SINAPI 10/2021 / EMOP 10/2021									



Alex G. Duarte
Mat. 38445-SEURBH
PMSPA

Fernando Luiz Schel Frauci
Secretário de Desenvolvimento e Habitação
Mat. 37876-SEURBH
Eng.º Civil-CREA-RJ 2004

Guilherme Nunes Corrêa
CHEFE DE SEÇÃO-Mat.38076
CREA/RJ 2019105027